

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

cronograma físico financeiro da obra

Item	serviços	TOTAL dos serviços R\$	% dos serviços R\$	serviços a executar											
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.847,50	1,7%	56.847,50	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	48.891,74	1,5%	48.891,74	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	MOVIMENTO DE TERRA	20.158,70	0,6%	20.158,70	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	ESTRUTURAS	392.161,90	11,8%	39.216,19	10,00%	117648,5693	30,00%	156.864,76	40,00%	78.432,38	20,00%	0,00	0,00		
5	PAREDES E PAINÉIS	188.651,88	5,7%	0,00	0,00	0	0,00	56.595,56	30,00%	66.028,16	35,00%	66.028,16	35,00%	0,00	
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	53.847,81	1,6%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	16.154,34	30,00%	16.154,34	30,00%	21.539,12	40,00%
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	79.224,27	2,4%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	23.767,28	30,00%	23.767,28	30,00%	31.689,71	40,00%
8	VIDROS E ESPELHOS	333.405,87	10,0%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.702,93	50,00%	166.702,93	50,00%
9	COBERTURA	184.552,29	5,6%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	92.276,14	50,00%	92.276,14	50,00%	0,00	0,00
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	44.705,32	1,3%	0,00	0,00	0	0,00	8.941,06	20,00%	0,00	0,00	35.764,26	80,00%	0,00	0,00
11	TETOS E FORROS	83.784,88	2,5%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.756,98	20,00%	41.892,44	50,00%
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	416.465,68	12,5%	0,00	0,00	0	0,00	124.939,70	30,00%	124.939,70	30,00%	166.586,27	40,00%	0,00	0,00
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	492.492,59	14,8%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.997,04	40,00%	196.997,04	40,00%
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	71.177,57	2,1%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.147,66	55,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100.851,82	3,0%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,95	25,00%
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	57.447,11	1,7%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.106,49	35,00%
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	163.623,44	4,9%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	APARELHOS ELÉTRICOS	80.426,00	2,4%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PINTURA	136.658,33	4,1%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	191.650,28	5,8%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	127.881,00	3,8%	6.604,56	5,16%	4705,942797	3,68%	13.893,64	10,86%	16.063,92	12,56%	31.241,34	24,43%	21.731,53	16,99%
	TOTAL R\$	3.324.905,98	100,00%	171.718,69	5,16%	122.354,51	3,68%	361.234,74	10,86%	417.661,93	12,56%	812.274,74	24,43%	565.019,88	16,99%
	Acumulado			171.718,69	5,16%	294.073,20	8,84%	655.307,94	19,71%	1.072.969,87	32,27%	1.885.244,61	56,70%	2.450.264,49	73,69%

Item	serviços	TOTAL dos serviços R\$	% dos serviços R\$	serviços a executar	
				Mês 7	Mês 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.847,50	1,7%	0,00	0
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	48.891,74	1,5%	0,00	0
3	MOVIMENTO DE TERRA	20.158,70	0,6%	0,00	0
4	ESTRUTURAS	392.161,90	11,8%	0,00	0
5	PAREDES E PAINÉIS	188.651,88	5,7%	0,00	0
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	53.847,81	1,6%	0,00	0
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	79.224,27	2,4%	0,00	0
8	VIDROS E ESPELHOS	333.405,87	10,0%	0,00	0
9	COBERTURA	184.552,29	5,6%	0,00	0
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	44.705,32	1,3%	0,00	0
11	TETOS E FORROS	83.784,88	2,5%	25.135,46	30,00%
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	416.465,68	12,5%	0,00	0
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	492.492,59	14,8%	98.498,52	20,00%
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	71.177,57	2,1%	32.029,91	45,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100.851,82	3,0%	55.468,50	55,00%
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	57.447,11	1,7%	20.106,49	35,00%
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	163.623,44	4,9%	81.811,72	50,00%
18	APARELHOS ELÉTRICOS	80.426,00	2,4%	40.213,00	50,00%
19	PINTURA	136.658,33	4,1%	68.329,17	50,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	191.650,28	5,8%	95.825,14	50,00%
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	127.881,00	3,8%	20.696,72	16,18%
	TOTAL R\$	3.324.905,98	100,00%	538.114,62	16,18%
	Acumulado			2.988.379,12	89,88%
				3.324.905,98	100,00%